



Coordenadoria de Engenharia



OBRA: Reforma na SEDE da CIRETRAN de Guajará-Mirim/RO
LOCAL: Guajará-Mirim/RO

			Cronograma Físico-Financeiro (C.F.F.)																																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	MEDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO																																
			1ª MED.	2ª MED.	3ª MED.	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	8ª MED.	9ª MED.	10ª MED.	11ª MED.	12ª MED.	13ª MED.	14ª MED.	15ª MED.	16ª MED.	17ª MED.	18ª MED.	19ª MED.	20ª MED.	21ª MED.	22ª MED.	23ª MED.	24ª MED.	25ª MED.	26ª MED.	27ª MED.	28ª MED.	29ª MED.	30ª MED.	31ª MED.		
01	SERVIÇOS INICIAIS	6.618%	25.861%	3.957%	1.933%	1.630%	1.427%	1.451%	0.293%	1.738%	0.500%	11.716%	2.494%	1.427%	1.561%	0.293%	0.348%	1.403%	2.165%	0.939%	0.604%	1.775%	0.390%	0.226%	4.319%	2.129%	1.372%	0.897%	0.731%	1.910%	12.000%	12.079%			
		RS 105.294,63	RS 27.335,84	RS 4.166,15	RS 2.035,55	RS 1.716,41	RS 1.502,58	RS 1.528,27	RS 308,22	RS 1.830,07	RS 526,55	RS 12.336,42	RS 2.626,31	RS 1.502,58	RS 1.643,85	RS 308,22	RS 366,01	RS 351,25	RS 1.476,80	RS 2.279,56	RS 888,88	RS 635,71	RS 1.868,60	RS 410,90	RS 237,59	RS 4.547,56	RS 2.241,68	RS 1.444,79	RS 943,93	RS 769,27	RS 2.011,15	RS 12.635,36	RS 12.718,41		
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.763%	6.977%	0,326%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	4,61%	65,883%	0,000%	5,659%	8,923%	0,147%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	6,737%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,857%	-		
		RS 43.956,63	RS 3.056,68	RS 143,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.029,26	RS 29.003,85	RS -	RS 2.485,55	RS 3.922,19	RS 64,56	RS -	RS -	RS -	RS 96,59	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.961,55	RS -	RS -	RS -	RS 376,60	RS 15.807%			
03	CIRETRAN - SEDE	46.193%	0,000%	0,076%	0,889%	1,122%	0,000%	0,000%	0,591%	1,232%	1,478%	6,451%	7,514%	1,677%	2,058%	0,000%	0,000%	1,525%	4,917%	3,202%	2,160%	5,967%	1,420%	0,000%	7,178%	0,000%	3,303%	3,048%	2,249%	4,572%	14,000%	15,807%			
		RS 734.887,84	RS -	RS 509,05	RS 6.608,90	RS 8.241,83	RS -	RS -	RS 4.343,63	RS 9.055,48	RS 10.859,95	RS 47.404,17	RS 55.218,29	RS 12.322,64	RS 15.123,88	RS -	RS -	RS 11.208,60	RS 36.137,67	RS 55.510,13	RS 23.529,38	RS 15.875,91	RS 43.853,53	RS 10.438,64	RS -	RS 52.761,65	RS 22.401,83	RS 16.531,11	RS 33.601,91	RS 102.884,30	RS 116.155,98				
04	MURO E PORTÕES	10.000%	0,000%	10,157%	9,672%	8,191%	12,309%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,388%	0,000%	12,548%	13,643%	4,322%	5,166%	0,000%	0,000%	0,743%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	10,000%	12,309%	-			
		RS 159.141,35	RS -	RS 16.164,16	RS 15.392,60	RS 13.034,83	RS 19.583,03	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 290,51	RS -	RS 19.968,31	RS 21.711,12	RS 6.878,30	RS 8.221,08	RS -	RS -	RS 1.182,65	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 979,16	RS -	RS 634,24	RS -	RS 15.914,01	RS 19.574,39	-			
05	GALPÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	12,675%	33,286%	14,789%	10,085%	1,638%	3,753%	15,736%	0,000%	0,000%	0,000%	22,345%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,629%	-	-			
		RS 201.648,60	RS 67.121,45	RS 29.920,83	RS 20.336,92	RS 3.302,71	RS 7.568,14	RS 31.731,10	RS -	RS -	RS -	RS 45.057,45	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.895,08	RS -	RS 0,07	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.539,27	RS -	RS 844,14	RS -	RS -	RS -	RS -			
06	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM	3,030%	0,000%	0,000%	0,000%	23,017%	8,560%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,099%	2,684%	0,000%	0,000%	0,000%	5,331%	0,000%	0,000%	6,180%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	3,062%	0,000%	0,259%	0,000%	0,000%	25,000%	25,848%			
		RS 48.197,88	RS -	RS -	RS -	RS 11.093,93	RS 4.125,85	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,11	RS 28,42	RS 2.290,34	RS -	RS -	RS 2.569,45	RS -	RS -0,02	RS 2.978,84	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.470,96	RS -	RS 124,79	RS -	RS 12.049,47	RS 12.458,19	-			
07	SINALIZAÇÃO VISUAL/PC	0,499%	0,000%	-	-	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	-			
		RS 7.944,32	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.244,52			
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA	16,884%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,114%	20,283%	19,841%	3,131%	0,000%	5,291%	25,000%	24,349%		
		RS 268.610,15	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5.677,40	RS 54.482,24	RS 53.295,17	RS 8.410,76	RS -	RS 67.152,54	RS 65.379,52	-	
09	DIVERSOS	1,335%	0,000%	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	45,000%	47,065%	-			
		RS 21.234,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9.555,32	RS 9.993,31	-		
TOTAL MENSAL			RS 1.590.915,65	RS 97.523,97	RS 50.853,37	RS 44.373,97	RS 37.389,71	RS 32.779,60	RS 33.259,37	RS 6.681,01	RS 39.889,03	RS 11.386,50	RS 106.986,97	RS 61.795,21	RS 35.156,33	RS 38.478,95	RS 7.186,52	RS 8.887,09	RS 9.136,63	RS 37.614,47	RS 57.789,39	RS 25.699,91	RS 16.511,62	RS 48.700,97	RS 10.849,60	RS 5.914,99	RS 112.653,85	RS 55.536,85	RS 35.929,30	RS 23.345,76	RS 18.985,80	RS 49.825,08	RS 225.868,88	RS 244.224,48	
TOTAL MENSAL ACUMULADO			RS 1.590.915,65	RS 97.523,97	RS 148.377,34	RS 192.751,31	RS 230.141,02	RS 262.920,62	RS 296.179,99	RS 302.861,00	RS 342.750,03	RS 354.136,53	RS 461.123,50	RS 522.918,71	RS 558.075,04	RS 596.553,99	RS 603.740,51	RS 612.327,60	RS 621.464,23	RS 659.078,70	RS 716.868,05	RS 742.567,96	RS 759.079,58	RS 807.780,55	RS 818.630,15	RS 824.545,14	RS 937.198,99	RS 992.735,84	RS 1.028.665,14	RS 1.052.010,90	RS 1.070.996,70	RS 1.120.822,28	RS 1.346.691,16	RS 1.590.915,65	
PERCENTUAL MENSAL			100,000%	6,130%	3,196%	2,789%	2,350%	2,060%	1,091%	0,420%	2,507%	0,716%	28,985%	32,669%	35,079%	37,497%	37,840%	39,489%	39,662%	41,427%	45,699%	46,673%	47,712%	50,774%	51,456%	51,827%	58,908%	62,399%	64,658%	66,120%	67,320%	70,451%	84,648%	100,000%	
PERCENTUAL ACUMULADO			100,000%	6,130%	9,323%	12,115%	14,465%	16,525%	18,617%	19,037%	21,544%	22,269%	28,985%	32,669%	35,079%	37,497%	37,840%	39,489%	39,662%	41,427%	45,699%	46,673%	47,712%	50,774%	51,456%	51,827%	58,908%	62,399%	64,658%	66,120%	67,320%	70,451%	72,865%	75,525%	

			Cronograma Físico-Financeiro (C.F.F.)																															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	MEDIÇÕES EXECUTADAS																															
			1ª MED.	2ª MED.	3ª MED.	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	8ª MED.	9ª MED.	10ª MED.	11ª MED.	12ª MED.	13ª MED.	14ª MED.	15ª MED.	16ª MED.	17ª MED.	18ª MED.	19ª MED.	20ª MED.	21ª MED.	22ª MED.	23ª MED.	24ª MED.	25ª MED.	26ª MED.	27ª MED.	28ª MED.	29ª MED.	30ª MED.	31ª MED.	
01	SERVIÇOS INICIAIS	6.618%	25.861%	3.957%	1.933%	1.630%	1.427%	1.451%	0.293%	1.738%	0.500%	11.716%	2.494%	1.427%	1.861%	0.293%	0.348%	1.403%	2.165%	0.939%	0.604%	1.775%	0.390%	0.226%	4.319%	2.129%	1.372%	0.897%	0.731%	1.910%	1.476%	3.474%		
		RS 105.294,63	RS 27.335,84	RS 4.166,15	RS 2.035,55	RS 1.716,41	RS 1.502,58	RS 1.528,27	RS 308,22	RS 1.830,07	RS 526,55	RS 12.336,42	RS 2.626,31	RS 1.502,58	RS 1.643,85	RS 308,22	RS 366,01	RS 351,25	RS 1.476,80	RS 2.279,56	RS 888,88	RS 635,71	RS 1.868,60	RS 410,96	RS 237,59	RS 4.547,56	RS 2.241,68	RS 1.444,79	RS 943,93	RS 769,27	RS 2.011,15	RS 1.553,95	RS 3.660,14	
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.763%	6,977%	0,326%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	4,61%	65,883%	0,000%	5,659%	8,923%	0,147%	0,000%	0,000%	-	0,000%	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	6,737%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		RS 43.956,63	RS 3.056,68	RS 143,18	-	-	-	-	RS 2.029,26	RS 29.003,85	-	RS 2.485,55	RS 3.922,19	RS 64,56	-	-	-	RS 96,59	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 2.961,55	-	-	-	-	-	-	
03	CIRETRAN - SEDE	46.193%	0,000%	0,076%	0,889%	1,122%	0,000%	0,000%	0,591%	1,232%	1,478%	6,451%	7,514%	1,677%	2,058%	0,000%	0,000%	1,525%	4,917%	3,202%	2,160%	5,967%	1,420%	0,000%	7,178%	0,000%	3,303%	3,048%	2,249%	4,572%	2,497%	7,319%		
		RS 734.887,84	-	-	RS 509,05	RS 6.608,90	RS 8.241,83	-	-	RS 4.343,63	RS 9.055,48	RS 10.859,95	RS 47.404,17	RS 55.218,29	RS 12.322,64	RS 15.123,88	-	-	RS 11.208,60	RS 36.137,67	RS 55.510,13	RS 23.529,38	RS 15.875,91	RS 43.853,53	RS 10.438,64	-	RS 52.761,65	-	RS 24.270,58	RS 22.401,83	RS 16.531,11	RS 33.601,91	RS 18.349,09	RS 53.780,10
04	MURO E PORTÕES	10.000%	0,000%	10,157%	9,672%	8,191%	12,309%	0,000%	-	-	-	0,388%	0,000%	12,548%	13,643%	4,322%	5,166%	0,000%	0,000%	0,743%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	4,509%	5,564%		
		RS 159.141,35	-	RS 16.164,16	RS 15.392,60	RS 13.034,83	RS 19.583,03	-	-	-	-	-	RS 290,51	-	RS 19	RS 19.968,31	RS 21.111,12	RS 8.678,30	RS 8.221,08	-	RS 979,19	-	-	-	-	RS 1.182,65	-	-	-	RS 834,24	-	-	RS 7.176,74	RS 1.676,79
05	GALEÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	12.675%	33,286%	14,748%	10,085%	1,638%	3,753%	15,736%	22,345%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	-	2,428%	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	-	2,251%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		RS 201.648,40	RS 67.121,45	RS 29.920,83	RS 20.338,92	RS 302,71	RS 2.468,14	RS 31.731,10	RS 45.057,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 4.996,08	-	-	-	-	-	-	-	RS 4.539,27	-	-	RS 14.414,14	-	RS 75,74	RS 4.424,64
06	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DRENAGEM	3,000%	48,197%	0,499%	0,000%	0,000%	23,017%	8,560%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
		RS 48.197,84	-	-	-	-	RS 11.093,93	RS 4.125,85	-	-	-	-	-	RS 0,11	RS 28,42	RS 1.299,34	RS 0,000%	-	RS 2.569,45	-	RS 0,25	-	RS 2.978,84	-	-	-	RS 1.470,96	-	RS 124,79	-	-	RS 0,01	RS 15.167,22	
07	SINALIZAÇÃO VISUAL/PCPI	7,044% 12,688%	2,944% 12,688%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RS 7.044,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CA/SPDA	268,610% 0,388%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RS 268.610,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	DIVERSOS	21,234%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
		RS 21.234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL MENSAIS	RS 1.590.915,65	RS 97.523,97	RS 50.853,37	RS 44.373,97	RS 37.389,71	RS 32.779,60	RS 33.259,37	RS 6.681,01	RS 39.888,03	RS 11.386,50	RS 106.988,97	RS 61.795,21	RS 39.156,33	RS 38.478,95	RS 7.186,52	RS 8.587,09	RS 9.136,63	RS 37.614,47	RS 57.789,35	RS 25.699,91	RS 16.511,62	RS 48.700,97	RS 10.849,60	RS 5.914,99	RS 12.653,88	RS 55.536,85	RS 35.929,30	RS 23.345,76	RS 18.985,80	RS 49.825,58	RS 38.041,63	RS 89.951,14	
	TOTAL MENSAL ACUMULADO	RS 1.590.915,65	RS 97.523,97	RS 50.853,37	RS 44.373,97	RS 37.389,71	RS 32.779,60	RS 33.259,37	RS 6.681,01	RS 39.888,03	RS 11.386,50	RS 106.988,97	RS 61.795,21	RS 39.156,33	RS 38.478,95	RS 7.186,52	RS 8.587,09	RS 9.136,63	RS 37.614,47	RS 57.789,35	RS 25.699,91	RS 16.511,62	RS 48.700,97	RS 10.849,60	RS 5.914,99	RS 12.653,88	RS 55.536,85	RS 35.929,30	RS 23.345,76	RS 18.985,80	RS 49.825,58	RS 38.041,63	RS 89.951,14	
	PERCENTUAL MENSAL	100,000%	6,130%	3,136%	2,780%	2,619%	2,052%	2,052%	0,419%	2,559%	0,452%	6,746%	3,925%	2,435%	2,435%	0,452%	0,539%	0,369%	0,293%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	100,000%	6,130%	12,116%	14,456%	16,526%	18,161%	19,037%	21,544%	22,260%	22,885%	32,869%	35,079%	37,497%	37,498%	38,488%	39,062%	41,427%	45,059%	47,827%	49,008%	50,774%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	51,456%	