

TRANSPARENCIA ATIVA DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR MEIO DE CONTRATOS - 2025																												
MUNICIPIO	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	DATA INICIAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	VALOR CONTRATADO	PRAZO DO CONTRATO/ CONCLUSÃO	MARCO INICIAL	ENDEREÇO DA OBRA	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	VALOR DO ACRÉSCIMO	VALOR DA SUPRESSÃO	VALOR DO REALISTE	LATITUDE	LONGITUDE	DATA DA PARALISAÇÃO	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	DATA PREVISTA DE REINICIO	RESPONSÁVEL PELA REEXECUÇÃO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	Nº MEDIÇÕES	NOTAS FISCAIS	CONTRATO E TERMOS ADITIVOS	FOTOS DA OBRA	DOCUMENTOS
Santa Luzia D'Oeste	DETRAN-RO	Construção da CRETRAN de Município de Santa Luzia D'Oeste	MEGA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	17/03/2025	15 meses	Em andamento	11,71%	R\$ 5.105.392,51	910 dias	A. contat de 25/02/2025	Lote Urbano 12, Quadra 4A, Setor 3, Rua F, Santa Luzia D'Oeste	1232025/PGE-DETRAN	0010.020560/2024-47	-	-	-	11° 54' 52" S	61° 46' 16" O	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	31/12/2025	7	Notas Fiscais - 1ª e 2ª medição	Não se aplica	Relatório Fotográfico - 1ª e 2ª medição	Cronograma Físico-Financeiro
J. Paraná	DETRAN-RO	Reforma da CRETRAN de J. Paraná	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/08/2025	6 meses	Em andamento	20,93%	R\$ 1.678.438,82	365 dias	05/05/2025	Av. J. Paraná, 615 - Unipol, J. Paraná - RO, 76800-261	3472025/PGE-DETRAN	0010.03886/2025-01	-	-	-	10° 53' 00" S	61° 57' 11" O	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	31/12/2025	3	Notas Fiscais - 1ª e 2ª medição	Não se aplica	Relatório Fotográfico - 1ª e 2ª medição	Planilha Orcamentária
Guaporé-Mirim	DETRAN-RO	Reforma e ampliação da CRETRAN de Guaporé-Mirim	MASTER ENGENHARIA LTDA	26/11/2021	12 meses	Concluída	90,24%	R\$ 1.690.915,65	1.620 dias (600 dias + 400 + 300 + 200 por aditivo).	11/01/2022	Avenida Primeira de Maio - Bairro 10 de Abril	0342021/PGE-DETRAN	0010.053623/2020-18	-	-	-	10°46'42,79"S	66°19'27,91" O	Não se aplica ao exercício de 2025	Não se aplica ao exercício de 2025	Não se aplica	Não se aplica	31/12/2025	31	Notas Fiscais - 27ª e 31ª medição.	Não se aplica	Relatório Fotográfico - 27ª e 31ª medição	Cronograma Físico-Financeiro
Costa Marques	DETRAN-RO	Construção da CRETRAN de Município de Costa Marques	PROGRESSUS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	16/05/2022	12 meses	Concluída	91,73%	R\$ 1.761.700,18	1235 dias (730 dias + 450 aditivo + 55)	A. contat de 04/05/2022	Avenida Charranca, 799 - Centro	00702023/PGE-DETRAN	0010.029217/2020-34	-	-	R\$ 95.201,29	12° 26' 38" S	64° 13' 41" O	Não se aplica ao exercício de 2025	Não se aplica ao exercício de 2025	Não se aplica	Não se aplica	31/12/2025	20	Notas Fiscais - 18ª e 20ª medição	2º Termo Aditivo	Relatório Fotográfico - 18ª e 20ª medição	Cronograma Físico-Financeiro
Legenda:																												
1) <b>Data Inicial:</b> data da Ordem de Serviço.																												
2) <b>Situação da Obra:</b> aguardando ampliação de metas, aguardando OS, cancelada, concluída, contrato rescindido, em andamento, em execução, em licitação, execução com atraso, homologada, paralisada.																												
3) <b>Marco Inicial:</b> a contar da data da última assinatura.																												
4) <b>Endereço da obra:</b> localização da placa de obra.																												
5) <b>Latitude e Longitude:</b> localização da placa de obra.																												
6) <b>Notas Fiscais, Termos Aditivos, Fotos da Obra e Documentos:</b> inserir link de acesso do Portal Transparência onde constam os documentos.																												
7) <b>Documentos:</b> do mínimo, a planilha orçamentária e cronograma Físico-Financeiro da Contratada atualizadas.																												
8) <b>Não se aplica:</b> nos casos em que a informação não passou ainda pela fase de elaboração ou a necessidade do procedimento, como por exemplo: data da paralisação.																												